

**PLAN INWESTYCYJNY 2018**

1.	Budowa gminnego przedszkola i żłobka		w trakcie budowy	
2.	Wykonanie projektu remontu Domu Zdrojowego i Kinoteatru. Złożenie wniosku o		negocjacje ws własności budynku	
3.	Wykonanie projektu remontu Muszli Koncertowej wraz z widownią i ciągiem spacerowym.		wniosek o dofinansowani złożony	
4.	Złożenie wniosku o dofinansowanie modernizacji Ratusza.		wniosek przygotowany	
5.	<b>Wykonanie projektu i budowa parkingu na granicy – wraz z infrastrukturą i wiatczem</b>	<b>WYKONANO</b>		
6.	<b>Wykonanie parkingu przed CKiR</b>	<b>WYKONANO</b>		
7.	Złożenie wniosku o dofinansowanie i budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach		wniosek w przygotowaniu- termin 30.04.2018	
8.	Wykonanie projektu i budowa parkingu na pl. Curie-Skłodowskiej		w trakcie budowy	
9.	Dokończenie prac w remizach OSP Łądek-Zdrój, Trzebieszowice, Radochów		w trakcie budowy	
10.	Wykonanie projektu świetlicy w Radochowie			w trakcie opracowania
11.	Poprawa bezpieczeństwa - projekt i wykonanie platformy widokowej na Trojaku		przetarg na zadanie w kwietniu 2018	w trakcie opracowania
12.	Nowe ujęcia wody pitnej dla Łądka-Zdroju			w trakcie opracowania
13.	Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków w Łądku-Zdroju			w trakcie opracowania
14.	Projekt i wykonanie altany w parku 1000-lecia			w trakcie opracowania
15.	Projekt i wykonanie fontanny grawitacyjnej k. Sielanki		w trakcie budowy	
16.	Oświetlenie arboretum, rozszerzenie, opieka instytucji naukowych			w trakcie opracowania
17.	Infrastruktura turystyczna, nowe plany miast, tablice turystyczne, mapy			w trakcie opracowania
18.	Plac zabaw w parku 1000-lecia wraz z ogrodzeniem		w trakcie budowy	
19.	Projekt i remont ul. Wolności wraz z zatokami i chodnikami, oraz ławki i roślinność		w trakcie oceny wniosku	
20.	Alejki przy urządzeniach do ćwiczeń w parku 1000-lecia			w trakcie opracowania
21.	<b>Światła solarne w centralnych punktach na wsiach</b>	<b>WYKONANO</b>		
22.	ławka z rzeźbą Marianny Orańskiej z brązu			w trakcie projektowania
23.	Ferma fotowoltaiczna hybrydowa z wiatrakami wertykalnymi			w trakcie opracowania
24.	Nowe targowisko – projekt i wykonanie		przetarg na zadanie w kwietniu 2018	
25.	Remont schodów u. Zamkowa i Bema			w trakcie opracowania
26.	Ledowa fontanna – Kurort Łądek-Zdrój			w trakcie opracowania
27.	<b>Malowanie ogrodzeń i mostów c.d. – poprawa wizerunku miasta</b>	<b>WYKONANO</b>		
28.	Inwentaryzacja wodociągów i kanalizacji	<b>WYKONANO</b>		
29.	Wymiana ławek i koszy parki i miasto		w trakcie wykonywania	
30.	Wiata Skrzynka, schody i chodnik do kościoła		przygotowanie budowy	
31.	Odwodnienie świetlicy w Skrzynce			w trakcie opracowania
32.	Projekt rozwiązań kanalizacji w Trzebieszowicach i Radochowie			w trakcie opracowania
33.	Projekt i remont wieży zegarowej			w trakcie projektowania
34.	Ul. Moniuszki uzupełnienie i adaptacja źródła			w trakcie projektowania
35.	Bilbordy i wiatcz, zagospodarowanie przełęczy Jawornickiej			w trakcie projektowania



36.	Mała zieleń w mieście, rondo, wysepki itd.			w trakcie wykonywania
37.	Rewitalizacja pl. Partyzantów, koncepcja i projekt			w trakcie projektowania
38.	Remont ul. Kłodzkiej – wjazd do miasta oraz oświetlenie przed stacją paliw			w trakcie opracowania
39.	<b>Darmowy internet na rynku</b>		WYKONANO	
40.	Nowy wygląd i funkcjonalność stron www i BIP			w trakcie opracowania
41.	Park Słowackiego – koncepcja i projekt			w trakcie projektowania
42.	<b>Kościół Ewangelicki – koncepcja i projekt</b>		SPRZEDANO OBIEKT	
43.	Trasa turystyczna na Radoszkę i Cierniak – koncepcja i projekt			w trakcie projektowania
44.	<b>Radary z wyświetlaczem prędkości – Trzebieszowice i Łądek-Zdrój</b>		WYKONANO	
45.	Stacje ładowania pojazdów elektrycznych – Doładuj się w Łądku			w trakcie opracowania
46.	3 Krzyże – dzierzawa i odrestaurowanie, podświetlenie			w trakcie wykonywania
47.	<b>Tabliczki informacyjne w Parku Zdrojowym i na koszach</b>		WYKONANO	
48.	Most Gotycki i Kryty – podświetlenie			w trakcie projektowania
49.	Rekultywacja wysypiska – zakończenie			w trakcie wykonywania
50.	Utylizacja azbestu c.d.			w trakcie wykonywania
51.	Zegar kwiatowy – odtworzenie			w trakcie projektowania
52.	Remont dworca PKP – inkubator przedsiębiorczości			Trwają remontowe. Planowane zakończenie- sierpień 2018
53.	<b>Zielona Dolina – wdrożenie programu</b>		WYKONANO	
54.	Likwidacja międzygminnej spółki śmieciowej			CZEKAMY NA WYPIS Z KRS
55.	<b>Zakup zamiatarki do piachu i liści</b>		WYKONANO	
56.	Wycinka samosiejek wzdłuż dróg i potoków c.d.			w trakcie wykonywania
57.	<b>Budowa sieci wod.-kan. na Osiedlu Słonecznym III etap</b>		WYKONANO	
58.	Przebudowa drogi 36 w Stójkowie			w trakcie budowy
59.	Przebudowa drogi 139 w Stójkowie			w trakcie budowy
60.	Przebudowa drogi 429 i 431 w Radochowie			w trakcie budowy
61.	Przebudowa drogi 268 w Konradowie			w trakcie budowy
62.	<b>Inkubator energii – gmina samowystarczalna energetycznie</b>		WYKONANO	
63.	Zakończenie zmian planu zagosp. Trzebieszowice i Radochów			w trakcie wykonywania
64.	Odbudowa kamienic nr 2 i nr 6 przy ul. Kościelnej			przygotowana procedura wyłonienia wykonawcy projektu architektoniczno-budowlanego
65.	Budowa budynku z przeznaczeniem na mieszkania komunalne i socjalne			
66.	Redukcja emisji zanieczyszczeń- dotacje dla mieszkańców do wymiany pieca			I nabór wniosków- marzec 2018
67.	Poprawa estetyki nieruchomości w Gminie- dotacje dla mieszkańców- prace konserwatorskie			w trakcie realizacji

**BURMISTRZ**  
Łądek-Zdrój

*mgr Roman Kaczmarszyk*