

Id.	Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania wg harmonogramu	Rozpoczęcie	Zakończenie
1	✖	RAP Zadanie - 2B.2/1 - Obiekt Biata Łądecka (Stronie Śląskie, Łądek-Zdrój)	588 dn	czw, 08.10.20	pon, 09.01.23
2	✖	Identyfikacja nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu	124 dn	pon, 04.01.21	czw, 24.06.21
3	✖	Badania socjoekonomiczne	37 dn	czw, 01.07.21	pią, 20.08.21
4	✖	Opracowanie studium socjoekonomicznego	12 dn	pon, 23.08.21	wto, 07.09.21
5	✖	Przygotowanie PPN	309 dn	czw, 08.10.20	wto, 14.12.21
6	✖	Przekazanie do Klienta	1 dzień	czw, 23.12.21	czw, 23.12.21
7	✖	Analizy Klienta i aktualizacje	92 dn	czw, 23.12.21	pią, 29.04.22
8	✖	Przekazanie do BKP	1 dzień	pią, 29.04.22	pią, 29.04.22
9	✖	Analizy BKP i aktualizacje	21 dn	pią, 29.04.22	pią, 27.05.22
10	✖	Przekazanie do Banku Światowego na potrzeby upublicznienia PPN	14,38 cdn	śro, 29.06.22	śro, 13.07.22
11	✖	Upublicznienie PPN i konsultacje społeczne	21 dn	pią, 22.07.22	pią, 19.08.22
12	✖	Przygotowanie PPN uwzględniającego wnioski z konsultacji społecznych	4 dn	pią, 19.08.22	śro, 24.08.22
13	✖	Uzyskanie 'NO' Banku Światowego dla PPN	11 dn	śro, 24.08.22	śro, 07.09.22
14	✖	Ustalenie wysokości odszkodowania	22 dn	czw, 10.11.22	pią, 09.12.22
15	✖	Wypłata odszkodowania	23 dn	wto, 22.11.22	czw, 22.12.22
16	✖	Przekazanie dostępu do nieruchomości (na podstawie PNRI i klauzuli 8.3)	1 dzień	pon, 09.01.23	pon, 09.01.23